

前瞻基礎建設計畫—縣市管河川及區域排水整體改善計畫

雨水下水道辦理情形一覽表

統計至 109 年 2 月

項次	縣市別	工程名稱	中央補助經費	開工日期	預定完工日期	實際完工日期	工程進度%		執行情形說明
							預定	實際	
1.	新北市	新北市淡水區中正東路二段排水改善工程(竹圍高中前分流工程)	23,684,181	107.06.06	107.12.31	107.10.02	100	100	已完工
2.	新北市	新北市瑞芳區瑞芳老街周邊排水改善工程	2,839,022	107.06.06	107.06.30	107.06.07	100	100	已完工
3.	新北市	新北市立板橋國中透水保水工程	14,569,694	107.03.15	107.12.31	107.06.29	100	100	已完工
4.	新北市	新北市板橋區浦仔溝(番園橋至鐵路橋)渠道改善工程	22,635,307	107.03.15	107.12.31	107.06.19	100	100	已完工
5.	新北市	新北市新莊區頭前重劃區改建低地排水設施	17,884,879	107.06.06	107.11.20	108.04.19	100	100	已完工
6.	新北市	新北市三重高中透水保水工程	15,366,396	107.11.30	108.06.30	108.06.30	100	100	已完工
7.	新北市	新北市新店區中正路 663 巷周邊新設低地排水設施工程	5,959,532	107.06.06	107.12.31	107.07.13	100	100	已完工
8.	新北市	新北市新店區復興路 80 巷(武基段水門)佈設抽水機組工程	3,349,617	107.06.06	107.12.31	107.07.06	100	100	已完工
9.	新北市	新北市五股區成州國小透水保水工程	14,794,778	107.09.27	108.03.31	108.02.18	100	100	已完工
10.	新北市	新北市淡水區中山路、中正路口周邊排水改善工程	2,932,344	107.03.15	107.05.31	107.04.28	100	100	已完工
11.	新北市	新北市永和區 FG 雨水下水道幹線第二期新建工程	32,380,250	108.03.26	109.07.31		39	39	施工中
12.	新北市	新北市板橋區浦仔溝鐵路橋下游改善工程(第一標)	43,168,285	107.09.27	108.03.31	108.02.02	100	100	已完工
13.	新北市	新北市板橋區浦仔溝鐵路橋下游改善工程(第二標)	55,666,437	107.09.27	108.03.31	108.03.18	100	100	已完工
14.	新北市	新北市蘆洲區水浦溝排水整治工程	28,622,802	107.11.30	108.12.31	108.04.17	100	100	已完工
15.	新北市	新北市五股區成洲地區易積水改善工程(含抽水站新建)	101,780,000		110.12.31		0	0	發包中
16.	新北市	新北市新店區大鵬抽水站新建工程	106,330,000	109.02.18	110.12.31		0	0	發包中
17.	新北市	新北市五股成州地區佈設抽水機組工程	3,024,197	107.03.15	107.06.30	107.05.30	100	100	已完工
18.	新北市	新北市永和區永和抽水站機組更新工程	52,579,084	107.11.30	109.04.30	108.12.31	100	100	施工中
19.	新北市	新北市新莊區塔寮坑抽水站機組更新工程(第一期)	58,772,925	107.06.29	108.08.31	108.04.13	100	100	已完工
20.	新北市	新北市板橋區浦仔溝抽水站及土城區土城抽水站機組更新工程(第二期)	76,567,054	107.06.29	108.08.31	108.04.19	100	100	已完工
21.	新北市	新北市板橋區華江抽水站及		107.06.29	108.08.31	108.04.13	100	100	已完工

項次	縣市別	工程名稱	中央補助經費	開工日期	預定完工日期	實際完工日期	工程進度%		執行情形說明
							預定	實際	
		江子翠抽水站機組更新工程	47,024,106						
22.	新北市	新北市永和區民生路及民權路1巷雨水下水道改善工程	18,000,000	108.06.18	109.08.31		10.0	9.0	設計中
23.	新北市	新北市中港抽水站進水閘門入流口改善工程(中港大排)	31,123,000		109.08.31		0	0	設計中
24.	新北市	新北市汐止區康寧街周邊排水設施改善工程(第一標)	5,845,000	108.11.14	109.9.30		1	1	發包作業
25.	新北市	新北市汐止區康寧街周邊排水設施改善工程(第二標)	14,700,000	108.11.18	109.11.30		1	1	施工中
26.	新北市	新北市鶯歌區鶯桃路排水改善工程	33,600,000		110.12.31		0	0	設計中
27.	新北市	新北市三重區新北高中透水保水工程	36,680,000	108.12.05	110.08.31		5	5	設計中
28.	新北市	新北市永和區民族路及四維街雨水下水道改善工程	35,000,000		110.08.31		0	0	設計中
29.	新北市	新北市中和區瓦礫溝安樂抽水站改建工程	30,100,000		110.08.31		0	0	設計中
30.	新北市	新北市汐止區金龍國小施作透水保水工程	28,000,000		109.12.31		0	0	設計中
31.	新北市	新北市土城區土城抽水站機組更新工程(第三期)	52,500,000		110.08.31		0	0	設計中
32.	新北市	新北市板橋區浦仔溝抽水站機組更新工程(第三期)	105,000,000		110.08.31		0	0	設計中
33.	新北市	新北市中和區壽德公園滯洪池工程	28,000,000		110.12.31		0	0	設計中
34.	新北市	新北市新店區安和路2段排水改善工程	25,200,000		110.12.31		0	0	設計中
35.	新北市	新北市土城區土城抽水站機組擴建工程	161,000,000		111.04.30		0	0	設計中
36.	新北市	新北市鶯歌區中正二路與八德路(正義平交道)排水改善工程	63,000,000		111.06.30		0	0	發包中
37.	新北市	汐止區雨水下水道系統重新檢討規劃	5,950,000		111.06.30		0	0	發包前置作業
38.	桃園市	桃園市八德(八德地區)、八德(大湳地區)、大溪、大溪(埔頂地區)及石門都市計畫區雨水下水道系統重新檢討規劃	20,790,000	107.09.03	109.12.31		35	35	期初報告
39.	桃園市	桃園市大園、中壢(龍岡地區)、中壢平鎮都市計畫區、高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫區雨水下水道系統重新檢討規劃	27,503,000	107.09.03	109.12.31		35	35	期初報告
40.	桃園市	桃園市下水道智慧監控系統	31,465,000	107.09.28	109.12.31		25	25	審查中
41.	桃園市	桃園市三維下水道地理資訊管理系統	13,930,000	107.12.03	109.12.31		50	50	期初報告
42.	桃園市	桃園市桃園區樹仁三街滯洪池工程(二期)	295,987,957	108.12.30	111.12.31		0	0	設計中
43.	桃園市	桃園市桃園區魚管處滯洪池		108.12.20	110.12.31		0	0	設計中

項次	縣市別	工程名稱	中央補助經費	開工日期	預定完工日期	實際完工日期	工程進度%		執行情形說明
							預定	實際	
		工程	247,889,798						
44.	桃園市	桃園市八德區大滯洪池工程	171,183,965	108.12.25	111.12.23		0	0	發包作業
45.	桃園市	桃園市八德區舊大滯排水改善工程	88,204,662	108.03.29	109.04.09		75	72	施工中
46.	桃園市	桃園市觀音區福洲二街 M 幹線及中壢區民族路五段過路 H 幹線雨水下水道工程	42,742,833	107.10.12	108.12.31	108.10.23	100	100	施工中
47.	桃園市	桃園市中壢區中華路二段 G 幹線雨水下水道工程	44,971,979	107.10.11	109.04.29		81	74	施工中
48.	桃園市	桃園市平鎮區平東路 Z 幹線雨水下水道工程	40,184,254	107.07.31	109.05.31		100	92	施工中
49.	桃園市	桃園市中壢區龍東路雨水下水道工程	39,013,886	107.07.31	109.04.30		100	98	施工中
50.	桃園市	桃園市八德區中山路(豐德路至工業區)雨水下水道工程	-	106.12.29	107.11.30	107.11.13	100	100	已完工
51.	桃園市	桃園市大園區民安路 H 幹線支線雨水下水道工程	-	106.12.29	107.11.27	107.11.27	100	100	桃園市
52.	桃園市	桃園市平鎮區新光路四段雨水下水道工程	13,505,436	106.12.29	108.01.18	108.01.18	100	100	桃園市
53.	桃園市	桃園市蘆竹區長興路四段雨水下水道改善工程	3,955,533	106.12.29	107.09.30	107.07.17	100	100	桃園市
54.	桃園市	桃園市八德區興豐路排水改善工程	83,534,500	107.12.28	109.03.19		94	91	桃園市
55.	桃園市	桃園市龍潭區健行路雨水下水道工程	82,981,215	107.03.29	109.06.04		74	92	桃園市
56.	桃園市	桃園市八德區豐德路雨水下水道工程	13,105,902	108.05.31	109.08.31		92	94	桃園市
57.	桃園市	桃園市楊梅區梅獅路二段 G 幹線雨水下水道工程	99,229,966	107.12.03	109.08.31		32	32	桃園市
58.	桃園市	桃園市楊梅區瑞溪路 F 幹線雨水下水道工程	101,151,081	108.02.26	109.11.08		34	54	桃園市
59.	桃園市	桃園市八德區廣興路(中正路至新興路)雨水下水道工程	100,391,316	108.01.07	109.12.24		15	5	桃園市
60.	桃園市	桃園市桃園區桃鶯路(樹仁三街至大智路)雨水下水道工程	42,990,245	107.12.03	109.02.19		66	70	桃園市
61.	桃園市	桃園市大園區中正東路 F 幹線雨水下水道工程	119,867,766	108.05.31	110.05.21		26	36	桃園市
62.	桃園市	桃園市桃園區大有路(民富十三街至大有路 652 巷)雨水下水道工程	-				0	0	桃園市
63.	桃園市	桃園市楊梅區新農街二段 D 幹線雨水下水道工程	18,527,487	108.01.03	109.02.11		100	100	桃園市
64.	桃園市	桃園市中壢區民族路六段 L 幹線雨水下水道工程	83,113,779	108.07.31	109.08.31		11	13	桃園市
65.	桃園市	桃園市楊梅區永美路 W 幹線雨水下水道工程	30,405,747	108.07.31	109.08.31		15	17	桃園市
66.	桃園市	桃園市八德區大滯洪池工程(用地費)	491,150,000	用地	108.08.31	108.08.20	100	100	桃園市

項次	縣市別	工程名稱	中央補助經費	開工日期	預定完工日期	實際完工日期	工程進度%		執行情形說明
							預定	實際	
67.	桃園市	桃園市桃園區 74B 埤滯洪池工程(用地費)	324,500,000	用地	109.03.31		90	90	桃園市
68.	基隆市	基隆市中正區正榮街雨水下水道改善工程	48,815,290	108.07.05	110.02.17		16.0	8.1	基隆市
69.	基隆市	基隆市信義區義六路等雨水下水道改善工程	20,161,026	107.06.14	109.03.06		67.0	80.0	基隆市
70.	宜蘭縣	宜蘭縣都市計畫區雨水下水道調查及縱走案	20,793,560	108.03.01	109.08.30		70	70	宜蘭縣
71.	宜蘭縣	宜蘭縣礁溪鄉四城地區雨水下水道系統重新規劃檢討	6,232,000	107.12.10	109.10.30		30	30	宜蘭縣
72.	宜蘭縣	宜蘭縣蘇澳鎮港隘排水 D 幹線(D9~D12)雨水下水道工程	94,025,720	107.11.02	109.04.30		50	70	宜蘭縣
73.	宜蘭縣	宜蘭縣宜蘭市復興路 A 幹線雨水下水道改善工程(A9-1~A13 及 A16~A)	80,500,000	108.06.30	109.08.30		26	10	宜蘭縣
74.	宜蘭縣	宜蘭縣宜蘭市復興路 A 幹線雨水下水道新建工程(A9-1-1~A9'-1-1 及 A16~A16-5)	57,000,000		-		0	0	宜蘭縣
75.	宜蘭縣	宜蘭縣冬山鄉 B(B4-B1)及 D(D1-D6)幹線雨水下水道工程	14,000,000	108.03.01	108.12.15	109.01.10	100	100	宜蘭縣
76.	宜蘭縣	宜蘭縣宜蘭市文昌路(E5-a-1~E5-a)、同慶街(E6-1-1~E6-1)及環河路等 E 幹線雨水下水道新建工程	70,000,000	108.06.30	109.07.30		24	6	宜蘭縣
77.	宜蘭縣	宜蘭縣冬山鄉 C(C7-5~C7、C7-4~C7-1)幹線雨水下水道改善工程	-		-		0	0	宜蘭縣
78.	宜蘭縣	宜蘭縣宜蘭市雨水抽水站修繕及機組擴充工程	63,176,584	108.04.30	109.05.30		50.10	50.98	宜蘭縣
79.	宜蘭縣	宜蘭縣壯圍鄉壯圍抽水站及分洪道新建工程用地	13,400,000	用地	108.12.01	108.10.08	100	100	宜蘭縣
80.	宜蘭縣	宜蘭縣壯圍鄉壯圍抽水站及分洪道新建工程	235,340,000		111.06.30		0	0	宜蘭縣
81.	花蓮縣	花蓮縣花蓮市和平滯洪池新建工程	44,000,000	-			0	0	花蓮縣
82.	花蓮縣	花蓮縣花蓮市和平排水箱涵擴建	115,000,000	108.04.22	109.06.21		34.33	32.04	花蓮縣
83.	花蓮縣	花蓮縣新城鄉民有街(A、D 幹線)雨水下水道工程	62,628,500	108.07.12	109.07.06		43.49	48.38	花蓮縣
84.	花蓮縣	花蓮縣新城鄉 C 幹線雨水下水道工程	60,000,000	-	110.07.15				花蓮縣
85.	花蓮縣	花蓮縣新城鄉太平街雨水下水道工程	40,000,000	-	110.07.15				花蓮縣
86.	新竹縣	新竹縣竹北市縣政九路排水改善工程	61,000,000	108.12.04	110.08.31		0	0	新竹縣
87.	新竹縣	新竹縣新豐鄉忠一街排水改善工程	20,400,000				0	0	新竹縣

項次	縣市別	工程名稱	中央補助經費	開工日期	預定完工日期	實際完工日期	工程進度%		執行情形說明
							預定	實際	
88.	新竹縣	新竹縣寶山鄉雨水下水道系統重新檢討規劃	1,233,119						新竹縣
89.	連江縣	連江縣南竿鄉排水系統改善工程第一標	13,590,000	108.01.02	108.03.08	108.03.08	100	100	連江縣
90.	連江縣	連江縣南竿鄉排水系統改善工程第二標	23,410,000	108.06.30	108.12.26	108.12.25	95.07	100	連江縣
91.	臺中市	臺中市沙鹿區及梧棲區雨水下水道系統檢討規劃	11,200,000	107.08.15	110.08.31		20	20	臺中市
92.	臺中市	臺中市龍井區雨水下水道系統檢討規劃	7,280,000	107.08.08	110.08.31		20	20	臺中市
93.	臺中市	臺中市清水區雨水下水道系統檢討規劃	6,720,000	107.08.13	110.08.31		20	20	臺中市
94.	臺中市	臺中市豐原、霧峰、太平、大甲、東勢等地區雨水下水道普查案	19,842,620	107.06.25	108.12.31		65	65	臺中市
95.	臺中市	臺中市原八區都市計畫區雨水下水道普查案	32,657,380	107.07.04	108.12.31		65	65	臺中市
96.	臺中市	臺中市東勢區石城街排水工程	8,400,000	106.12.12	107.12.31	107.12.07	100	100	臺中市
97.	臺中市	臺中市清水區高美路排水工程	16,800,000	108.05.19	108.12.31		20	24	臺中市
98.	臺中市	臺中市沙鹿區向上路(M13)上游雨水下水道工程	5,540,000	107.10.23	109.03.30	108.08.06	100	100	臺中市
99.	臺中市	臺中市霧峰區吉峰路雨水下水道工程(第五期)	21,700,000	107.10.17	109.09.30		95	99	臺中市
100.	臺中市	臺中市清水區公正路雨水下水道工程	54,000,000	107.10.17	108.12.31	108.12.24	100	100	臺中市
101.	臺中市	臺中市太平區鵬儀路雨水下水道延續工程	94,000,000	107.10.23	109.03.30	108.10.07	100	100	已完工
102.	臺中市	臺中市太平區中和街雨水下水道工程	10,000,000	107.12.20	109.08.31	108.09.30	100	100	已完工
103.	臺中市	臺中市沙鹿區過洋路平等一街雨水下水道工程	4,500,000	107.10.09	109.03.30	108.07.30	100	100	已完工
104.	臺中市	臺中市西屯區黎明路雨水下水道整建統包工程	43,000,000	107.12.21	109.03.30	109.01.21	100	100	已完工
105.	臺中市	臺中市新社區協成里九渠溝興中街分流工程(第二標)	81,900,000	108.04.30	109.12.31		21	42	停工中
106.	臺中市	臺中市新社區協成里九渠溝興中街分流工程(第一標)	11,900,000	107.05.28	108.06.30	108.05.20	100	100	已完工
107.	臺中市	臺中市新社區東興里東興地區排水工程	14,000,000	107.09.28	108.12.31	108.12.06	100	100	已完工
108.	臺中市	臺中市新社區復盛里慈光新村滯洪池工程	9,800,000	107.12.10	108.12.31	108.12.13	100	100	已完工
109.	臺中市	臺中市大里區西湖里西湖路		107.08.13	108.01.22	108.01.18	100	100	已完工

項次	縣市別	工程名稱	中央補助經費	開工日期	預定完工日期	實際完工日期	工程進度%		執行情形說明
							預定	實際	
		排水改善工程	5,320,000						
110.	臺中市	臺中市霧峰區錦州路 395 巷排水改善工程	4,200,000	107.08.22	108.02.28	107.12.20	100	100	已完工
111.	臺中市	臺中市南屯區中和排水閘門整建工程	3,150,000	107.08.29	108.04.30	107.11.28	100	100	完工決算作業
112.	臺中市	臺中港特定區雨水下水道系統縱走普查案	11,900,000	107.12.22	108.12.31		80	80	期中報告
113.	臺中市	臺中市沙鹿區中山路 G 幹線雨水下水道工程	10,960,000	108.04.30	108.12.31	108.12.09	100	100	已完工
114.	臺中市	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道改善工程	32,657,380		110.12.31		0	0	發包前置作業
115.	臺中市	臺中市大里區大峰路防災公園工程(工程費)	98,000,000	108.06.30	109.12.31		71	72	施工中
116.	臺中市	臺中市大甲區民權路雨水下水道改善工程	20,000,000	108.09.16	109.12.31		42	47	施工中
117.	臺中市	臺中市潭子區仁愛路二段雨水下水道工程	10,000,000	108.09.16	109.12.31		24	39	施工中
118.	臺中市	臺中市烏日區學田路雨水下水道新建工程	25,000,000		109.12.31		0	0	發包作業
119.	臺中市	臺中市新社區永源里東山街排水工程	25,200,000		110.06.30		0	0	設計中
120.	臺中市	臺中市外埔區八支線大馬路排水工程	24,500,000	109.01.09	110.12.31		0	0	設計中
121.	臺中市	臺中市東區旱溪街雨水下水道工程	15,000,000		110.12.31		0	0	設計中
122.	臺中市	臺中市潭子區民生街(A8~A9)雨水下水道工程	15,000,000						核定中
123.	新竹市	新竹市雨水下水道系統第二次重新檢討規劃	18,642,000	107.10.31	109.06.25		0	0	期初報告
124.	新竹市	新竹市 J 幹線雨水下水道工程	11,800,000	108.09.30	109.06.01		0	0	發包作業
125.	新竹市	新竹市雨水下水道 C5 幹線出口暨溪埔子排水第二分線排水改善整體規劃設計	3,642,600	108.12.06	109.06.01		0	0	發包作業
126.	新竹市	新竹市漁港特定區雨水下水道系統重新檢討規劃	4,274,400	109.01.16	110.01.30		0	0	辦理中
127.	新竹市	新竹市雨水下水道 A10 幹線暨其周邊次排水系統改善工程	35,100,000		110.06.30		0	0	設計中
128.	苗栗縣	苗栗縣苗栗市聯大路周圍地		108.04.26	110.05.31		12.55	17.67	施工中

項次	縣市別	工程名稱	中央補助經費	開工日期	預定完工日期	實際完工日期	工程進度%		執行情形說明
							預定	實際	
		區排水改善工程(第二標)	195,000,000						
129.	苗栗縣	苗栗縣頭份市八德一路與信義路雨水下水道工程	7,000,000	108.07.17	109.05.31		1	1	施工中
130.	苗栗縣	苗栗縣公館鄉忠孝路至和東街B幹線B9-1支線新建工程	4,600,000	108.07.09	109.05.15		14	19	施工中
131.	苗栗縣	苗栗縣頭屋鄉及頭屋鄉明德水庫特定區雨水下水道系統檢討規劃報告	3,920,000	107.07.13	109.12.31		15	15	期初報告
132.	苗栗縣	苗栗縣造橋鄉、三灣鄉及南庄鄉雨水下水道系統檢討規劃報告	2,910,000	107.08.08	109.12.31		15.00	15.00	期初報告
133.	苗栗縣	苗栗縣三義鄉水美街排水改善工程	25,000,000	108.09.25	109.12.31		12.30	10.60	停工中
134.	南投縣	南投縣南投市中興新村及附近地區雨水下水道系統檢討規劃	6,200,000	108.06.30	110.03.31		55%	50%	期初報告
135.	南投縣	南投縣草屯鎮虎山路及民權路等雨水下水道改善工程	18,000,000	108.01.20	108.12.31		0	3	變更設計
136.	南投縣	南投縣草屯鎮新生路等雨水下水道改善工程	9,000,000	108.04.30	108.12.31		48	50	停工中
137.	南投縣	南投縣竹山鎮中山路雨水下水道工程	20,910,000	107.12.19	108.12.31		82	85	施工中
138.	南投縣	南投縣鹿谷鄉鹿彰路、中正路等雨水下水道工程	56,000,000	107.12.28	109.03.06		20	11	變更設計
139.	南投縣	南投縣埔里鎮大城路雨水下水道工程	16,867,000	107.12.17	109.12.31	108.10.09	100	100	已完工
140.	南投縣	南投縣南投市大同街雨水下水道改善工程	24,838,000	108.07.31	109.12.31		5	7	停工中
141.	南投縣	南投縣南投市中興路雨水下水道改善工程(暫緩)	91,072,000				0	0	暫緩辦理
142.	南投縣	南投縣南投市中興新村中興路分洪工程	210,000,000	108.05.31	109.12.31		1	1	施工中
143.	南投縣	南投縣草屯鎮草溪路、中興路、中山街等雨水下水道改善工程(暫緩)	48,000,000				0	0	暫緩辦理，俟草屯雨水檢討規劃後再行研商辦理
144.	南投縣	南投縣埔里鎮中華路、仁愛路與和平東路等雨水下水道工程	40,000,000		109.12.31		2	4	施工中

項次	縣市別	工程名稱	中央補助經費	開工日期	預定完工日期	實際完工日期	工程進度%		執行情形說明
							預定	實際	
145.	南投縣	南投縣魚池鄉 B 幹線雨水下水道改善工程	22,000,000		109.12.31		0	0	施工中
146.	南投縣	南投縣南投市嘉和一路 331 巷、集賢路及建國路口雨水下水道改善工程	15,000,000		109.12.31		6	11	施工中
147.	南投縣	南投縣草屯鎮雨水下水道系統檢討規劃	8,500,000	108.06.31	109.12.31		0	0	外業測量
148.	南投縣	南投縣南投市營北路營北國中附近雨水下水道改善工程	17,000,000		109.12.31		0	0	已發包
149.	南投縣	南投縣名間鄉仁和巷等雨水下水道工程	5,000,000		109.12.31		0	0	已發包
150.	南投縣	南投縣雨水下水道普查(第 2 期)	15,000,000	108.12.31	109.12.31		0	0	已發包
151.	南投縣	南投縣竹山鎮吉祥村雨水下水道新建工程	4,200,000						核定中
152.	南投縣	草屯鎮虎山路及民權路等雨水下水道後續改善工程	18,000,000						核定中
153.	南投縣	南投縣南投市中興新村中興路分洪後續工程	220,000,000						核定中
154.	彰化縣	彰化交流道附近特定區雨水下水道系統檢討規劃	6,355,000	107.06.05	109.12.31		20	20	期初報告
155.	彰化縣	彰化縣社頭鄉 A 幹線支線雨水下水道工程	8,800,000	107.10.16	108.11.01	108.11.01	100	100	已完工
156.	彰化縣	彰化縣員林市員南路(H13-5~H13-9)雨水下水道工程	31,500,000	108.06.06	110.01.30		1	1	管線遷移
157.	彰化縣	彰化縣員林市中山路二段(B 幹線)雨水下水道工程	17,500,000	107.12.26	109.09.30		0	1	管線遷移
158.	彰化縣	員林市莒光路 C 幹線(C21-1~C21-5)新建工程	35,600,000	108.04.30	110.01.30		0	0	管線遷移
159.	彰化縣	彰化縣員林市 C 幹線多功能調節(滯洪池)工程	173,000,000		110.12.31		0	0	設計中
160.	彰化縣	彰化縣鹿港鎮丙幹線(丙 6a~丙 7)增設分流箱涵改善工程	8,000,000	108.12.26	109.09.30		0	0	已發包
161.	彰化縣	鹿港溪再現計畫-彰化縣鹿港溪排水護岸及水岸景觀環境營造	66,000,000	108.12.27	109.12.31		0	0	變更設計
162.	彰化縣	彰化縣員林市復興路 D 幹線雨水下水道工程	14,350,000	108.09.09	109.08.30		0	0	發包作業
163.	彰化縣	彰化縣員林市八卦山脈風景			109.12.31		0	0	發包作

項次	縣市別	工程名稱	中央補助經費	開工日期	預定完工日期	實際完工日期	工程進度%		執行情形說明
							預定	實際	
		特定區(百果山地區) H6~H12 雨水下水道工程	30,000,000						業
164.	彰化縣	彰化縣彰化市台化街-中山路 三段 B3-B5 幹線雨水下水道 工程	46,350,000						核定中
165.	雲林縣	雲林縣元長鄉雨水下水道系 統檢討規劃	1,652,038	107.06.19	109.12.31		0	0	期初報 告
166.	雲林縣	雲林縣林內鄉雨水下水道系 統檢討規劃	2,645,228	107.06.19	109.12.31		0	0	停工中
167.	雲林縣	雲林縣古坑鄉雨水下水道系 統檢討規劃	2,139,734	107.06.19	109.12.31		0	0	期初報 告
168.	雲林縣	雲林縣土庫鎮雨水下水道新 建工程	19,800,000		110.12.30		0	0	發包作 業
169.	雲林縣	雲林縣虎尾鎮 A4~A9-7 雨水 下水道及 S-1 滯洪池新建工 程	135,000,000				0	0	暫緩執 行
170.	雲林縣	雲林縣北港鎮三號水門抽水 站設備改善工程	4,803,491	107.12.28	109.09.30		98	98	施工中
171.	雲林縣	雲林縣北港鎮四號水門抽水 站設備改善工程	10,490,319	107.12.28	109.09.30		98	98	施工中
172.	雲林縣	雲林縣台西鄉山寮抽水站設 備更新工程	65,000,000	108.03.18	109.07.31		0	0	施工中
173.	雲林縣	斗六市 H 幹線新設雨水下水 道工程	41,024,600		110.12.31		0	0	發包作 業
174.	雲林縣	雲林縣麥寮鄉 D 幹線下水道 排水二期改善工程	6,273,000		110.12.31		0	0	發包作 業
175.	臺南市	臺南市中西區保安路 E、F 幹 線雨水下水道箱涵頂版改善 工程	2,340,000	108.05.28	109.03.31	109.02.07	100	100	已完工
176.	臺南市	臺南市仁德區行大街 WG 幹 線改善工程	34,300,000	107.10.22	108.12.26	108.12.16	100	100	已完工
177.	臺南市	臺南市六甲區仁愛街 C 幹線 延伸新建工程	6,630,000	107.09.17	108.07.25	108.06.26	100	100	已完工
178.	臺南市	臺南市永康區東橋二街(柴頭 港溪 D 幹線)排水改善工程	21,060,000	108.05.28	109.06.04		28.62	35.35	施工中
179.	臺南市	臺南市安南區同安路暨安中 路排水改善工程	7,800,000	107.07.18	108.05.31	108.05.20	100	100	已完工
180.	臺南市	臺南市佳里區 D 幹線出水口 老舊箱涵更新改善工程	32,000,000	107.11.19	108.09.16	108.09.16	100	100	施工中
181.	臺南市	臺南市東山區文賢街與龍鳳	32,000,000	108.07.12	110.04.30		10	33	施工中

項次	縣市別	工程名稱	中央補助經費	開工日期	預定完工日期	實際完工日期	工程進度%		執行情形說明
							預定	實際	
		三街雨水下水道 G 幹線改善工程							
182.	臺南市	臺南市南區興南街及灣裡路 263 巷排水改善減災工程	17,940,000	107.12.22	109.03.31		100	98	施工中
183.	臺南市	臺南市柳營區櫻花社區育英街排水改善工程	6,786,000	108.03.08	108.06.15	108.06.15	100	100	已完工
184.	臺南市	臺南市將軍區北嘉部落雨水下水道工程	17,862,000	107.11.19	108.11.25	108.11.25	100	100	已完工
185.	臺南市	臺南市麻豆區信義路 C 幹線改善工程	19,000,000	108.05.28	109.07.31		31.69	27.4	施工中
186.	臺南市	臺南市善化區嘉北里排水改善工程	14,133,600	107.11.19	108.09.30	108.09.20	100	100	施工中
187.	臺南市	臺南市新營區 K 幹線中正與長榮路口分流箱涵工程	55,380,000	108.03.08	110.04.30		18	28	施工中
188.	臺南市	臺南市歸仁區市南 10 分洪排水工程(第三期)	150,742,020	108.12.17	110.09.28		0.01	0.01	施工中
189.	臺南市	臺南市永康區側溝改善計畫-中正南路排水改善工程	1,950,000		109.09.30				設計中
190.	臺南市	臺南市安南區同安路 D 幹線雨水下水道改善工程	35,000,000	108.07.24	109.11.30				施工中
191.	臺南市	臺南市麻豆區埤子尾 G 幹線改善工程	19,000,000	108.05.28	109.03.31		99.88	99.55	施工中
192.	臺南市	臺南市新營區側溝改善工程-興業里轄內中山路(同濟街至公誠街 1 號)道路側溝改善工程	1,560,000	107.07.18	108.01.02	108.01.02	100	100	已完工
193.	臺南市	臺南市歸仁區市南 10 水路改善	88,862,280	107.12.12	110.02.15		13.17	41.21	施工中
194.	臺南市	臺南市安南區海佃路四段 E 幹線與本原街三段 F 幹線雨水下水道工程	42,900,000	107.12.22	109.08.10		44.18	56.5	施工中
195.	臺南市	臺南市麻豆區忠孝路 C 幹線改善工程	45,000,000	108.04.18	109.07.04		48.26	46.84	施工中
196.	臺南市	臺南市新營區側溝改善工程-新東里轄內東光街 40 巷及 82 巷道路側溝改善工程	2,496,000	107.07.18	107.12.25	107.12.25	100	100	已完工
197.	臺南市	臺南市學甲區區里部落側溝改善計畫-臺南市學甲區 174 線 7k+500~8k+000 側溝改善工程	9,360,000	107.07.18	107.11.07	107.11.07	100	100	已完工
198.	臺南市	臺南市安南區海尾寮 HG 幹線抽水站工程	19,500,000	107.12.12	108.12.30	108.12.26	100	100	已完工

項次	縣市別	工程名稱	中央補助經費	開工日期	預定完工日期	實際完工日期	工程進度%		執行情形說明
							預定	實際	
199.	臺南市	臺南市新營區側溝改善工程-大宏里轄內民族路道路側溝改善工程	6,552,000	107.07.18	108.01.30	108.01.30	100	100	已完工
200.	臺南市	臺南市學甲區區里部落側溝改善計畫-臺南市學甲區 171 線 8k+550~8k+950 側溝改善工程	9,360,000	107.07.18	108.06.30	108.05.31	100	100	已完工
201.	臺南市	臺南市安南區長溪路一段 A 幹支線雨水下水道工程	46,800,000	108.06.21	109.12.31		0.21	19.6	施工中
202.	臺南市	臺南市安南區土城社區 K 幹線雨水下水道箱涵頂版改善工程	18,330,000	108.05.28	109.10.30		10	20	施工中
203.	臺南市	臺南市安南區安和路四段暨 YW 幹線排水改善工程	15,000,000	107.09.17	109.06.30		87	88	施工中
204.	臺南市	臺南市安南區城西街一段與城西街二段 K 幹線雨水下水道工程	13,650,000	108.08.06	109.11.30				變更設計
205.	臺南市	臺南市安南區側溝改善計畫-安豐六街、安中一街、北安路二段、城西街二段等側溝改善工程	4,290,000	108.07.24	109.03.31		100	99.39	施工中
206.	臺南市	臺南市安南區安和路五段、海佃路二段、州南十街等側溝改善工程	2,714,400	108.05.10	108.03.31		100	96.56	施工中
207.	臺南市	臺南市南區利南街箱涵改善減災工程	32,760,000	106.12.19	108.12.31	108.12.12	100	100	已完工
208.	臺南市	臺南市安南區側溝改善計畫-同安路周邊巷道排水改善工程	8,736,000	108.04.17	109.09.30	108.12.17	100	100	已完工
209.	臺南市	臺南市北門區老舊抽水站發電機及週邊設備更新工程	20,000,000	107.10.22	108.08.03	108.08.03	100	100	已完工
210.	臺南市	臺南市學甲區 M 幹線抽水站及調節池工程(用地費)	17,640,000	用地	109.12.31				徵收中
211.	臺南市	臺南市學甲區法源排水區抽水站及調節池工程	205,530,000		110.07.31				設計中
212.	臺南市	臺南市永康區大灣抽水站第二期工程	93,600,000	108.11.05	110.01.31		6.76	4.27	施工中
213.	臺南市	臺南市永康區中華路 CF 幹線新建工程(第二期)	130,000,000	108.12.16	110.01.24		0.01	0.01	施工中
214.	臺南市	臺南市北區東興路 B 幹線箱涵改建工程	13,500,000	108.11.28	109.10.30				設計中
215.	臺南市	臺南市雨水下水道設施普查第二期縱走調查作業	22,620,000	108.12.16	110.03.31				辦理中

項次	縣市別	工程名稱	中央補助經費	開工日期	預定完工日期	實際完工日期	工程進度%		執行情形說明
							預定	實際	
216.	臺南市	臺南市學甲區 M 幹線抽水站及調節池工程	152,100,000		112.06.30				徵收中
217.	臺南市	臺南市永康區永華路 273 巷排水應急工程	7,800,000		110.06.30				設計中
218.	臺南市	臺南市仁德區崁腳抽水站新建工程	61,500,000		110.12.31				設計中
219.	臺南市	臺南市仁德區 TF 幹線及 TF 支線雨水下水道工程	33,200,000		110.09.30				設計中
220.	臺南市	臺南市新市區光華街箱涵改善工程	35,334,000		110.04.30				設計中
221.	臺南市	臺南市歸仁區中山路二段既有箱涵改善工程	7,394,400		109.09.30				設計中
222.	臺南市	臺南市安南區肉品市場後方排水改善工程	16,000,000		109.12.01				發包前置作業
223.	臺南市	臺南市永康區鹽洲抽水站新建工程(規劃設計費)	780,000		110.12.31				發包前置作業
224.	臺南市	臺南市安南區安中抽水站新建工程	306,000,000		112.01.31				設計中
225.	臺南市	臺南市麻豆區 R 幹線雨水下水道工程	500,000,000		110.05.30				發包前置作業
226.	臺南市	臺南市南區灣裡抽水站設備操作噪音改善工程	7,300,000						核定中
227.	臺南市	臺南市學甲區宅港里雨水下水道及抽水站新建工程	27,300,000						核定中
228.	高雄市	高雄市三民區寶珠溝排水整治工程	189,819,863	106.12.19	108.01.28	109.01.17	100	100	已完工
229.	高雄市	高雄市三民區中都街、鼎中路 560 巷及寧夏街等排水幹線改善工程	13,650,000	107.07.10	109.02.11	108.10.30	100	100	已完工
230.	高雄市	高雄市林園區汕尾排水改善工程	52,260,000	107.04.17	108.12.30	108.12.11	100	100	已完工
231.	高雄市	高雄市新興區民生一路排水改善工程	2,949,200	107.04.16	107.12.31	107.11.27	100	100	已完工
232.	高雄市	高雄市茄定區濱海路 2、3 段排水改善工程	5,460,000	107.02.13	107.11.28	107.11.28	100	100	已完工
233.	高雄市	高雄市旗山區 J 幹線雨水下水道新建工程	15,000,000	107.04.19	108.12.15	108.12.20	100	100	已完工
234.	高雄市	高雄市林園區 A 幹線雨水下	36,500,000	106.12.29	108.07.20	108.07.09	100	100	已完工

項次	縣市別	工程名稱	中央補助經費	開工日期	預定完工日期	實際完工日期	工程進度%		執行情形說明
							預定	實際	
		水道工程							
235.	高雄市	高雄市大社區和平路二段排水改善工程	7,020,000		109.04.30				發包中
236.	高雄市	高雄市岡山區河華路及忠誠街雨水下水道頂版改善工程	3,900,000	107.04.26	107.11.28	107.11.28	100	100	已完工
237.	高雄市	高雄市旗山區中學路及火車站前排水改善工程	3,900,000	107.04.19	107.09.11	107.09.11	100	100	已完工
238.	高雄市	高雄市楠梓區鳳楠路銜接仁武迴轉道排水改善工程	1,170,000	107.04.19	107.10.11	107.10.11	100	100	已完工
239.	高雄市	高雄市岡山區岡山路排水改善工程	5,538,000	108.09.10	109.04.30		3	3	施工中
240.	高雄市	高雄市新興區文橫一路(玉竹一街~五福二路)雨水下水道改善工程	10,432,471	107.06.22	108.04.30	108.04.16	100	100	已完工
241.	高雄市	高雄市鳳山區五權南路(立志街至自由路)及五權路(中山西路至華西街)排水改善工程	10,140,000	107.03.06	107.12.28	107.12.25	100	100	已完工
242.	高雄市	高雄市左營區翠華路 601 巷排水改善工程	3,053,600	107.03.02	107.12.30	107.12.12	100	100	已完工
243.	高雄市	高雄市左營區蓮池潭截流站體更新工程	11,010,808	107.04.09	108.03.13	108.03.13	100	100	已完工
244.	高雄市	高雄市車行地下道機電設備更新工程	24,434,200	107.04.12	108.01.03	108.01.02	100	100	已完工
245.	高雄市	高雄市旗山區 D 幹線雨水下水道改善工程(旗山一路至中山路)	40,000,000	107.07.10	108.11.20	108.11.03	100	100	已完工
246.	高雄市	高雄市鼓山區鼓山三路抽水站工程(刪除)	12,000,000		110.12.31		0	0	解約
247.	高雄市	高雄市鹽埕區蓬萊路排水幹線改善工程	23,400,000	109.02.05	110.01.31		0	0	已發包
248.	高雄市	高雄市仁武區鳳仁路排水改善工程	7,800,000	108.07.18	109.07.03		12	17	施工中
249.	高雄市	高雄市大寮區拷潭排水上游排水改善工程	8,112,000	108.06.11	109.03.23		58	60	停工中
250.	高雄市	高雄市仁武區高楠公路(八德二路至高鐵路)南下慢車道排水改善工程	7,020,000	108.08.20	109.04.30		47	36	停工中
251.	高雄市	高雄市楠梓區軍校路(蔚藍海岸至和光街)雨水下水道改善工程	12,500,000	108.04.02	109.04.30		64.00	84.00	變更設計
252.	高雄市	高雄市楠梓區濱海聯外道路開闢工程(北段道路 0K~2K+100)(第二期)-東側側溝與抽水井排水改善工程	20,010,000		109.12.31		0	0	發包前置作業
253.	高雄市	高雄市小港區中林路及南星		108.11.19	109.03.31		18.50	9.80	施工中

項次	縣市別	工程名稱	中央補助經費	開工日期	預定完工日期	實際完工日期	工程進度%		執行情形說明
							預定	實際	
		路一帶排水改善工程	4,056,000						
254.	高雄市	高雄市路竹區一甲路排水改善	1,560,000	108.09.30	108.12.31	108.10.29	100	100	已完工
255.	高雄市	高雄市湖內區中山路一段496巷排水改善工程	1,521,000	108.09.30	108.11.30	108.10.28	100	100	已完工
256.	高雄市	高雄市湖內區大湖地區L幹線雨水下水道及抽水站工程	140,000,000		112.12.31		0	0	設計中
257.	高雄市	高雄市湖內區(湖內地區)雨水下水道系統規劃檢討	4,290,000	108.12.31	110.12.31		0	0	測量作業
258.	高雄市	高雄市大社區雨水下水道系統規劃檢討	6,240,000	108.12.31	110.03.31		0	0	測量作業
259.	高雄市	高雄市大樹區(九曲堂地區)雨水下水道系統規劃檢討	3,198,000	108.12.31	110.03.31		0	0	測量作業
260.	高雄市	高雄市茄苳區雨水下水道系統規劃檢討	5,070,000	108.08.20	110.03.31		0	0	測量作業
261.	高雄市	高雄市鼓山區與鹽埕區雨水下水道檢討規劃案	13,765,200	109.02.13	110.12.31		0	0	測量作業
262.	高雄市	高雄市前鎮區雨水下水道檢討規劃案	20,734,261	108.12.31	110.12.31		0	0	測量作業
263.	高雄市	高雄市左營區雨水下水道檢討規劃案	20,790,400	108.12.19	109.12.31		0	0	測量作業
264.	高雄市	高雄市三民區三民第一公有市場周邊淹水改善工程	1,915,800		109.05.31		0	0	設計中
265.	高雄市	高雄市區鐵路地下化園道開闢雨水下水道系統興建工程	26,145,000	108.10.07	109.07.15		37.51	40.58	施工中
266.	高雄市	高雄市岡山區忠孝路雨水下水道工程	9,000,000	109.01.09	109.12.31		0	0	施工中
267.	高雄市	高雄市大寮區內坑路道路側溝排水改善工程	19,500,000	108.12.13	109.12.31		0	0	施工中
268.	高雄市	高雄市烏松區神農路(EA,EB)雨水下水道分流改善工程	7,020,000		109.12.31		0	0	設計中
269.	高雄市	高雄市鼓山區台泥鼓山滯洪池考古段後續工程	31,110,000		110.04.30		0	0	發包前置作業
270.	高雄市	高雄市楠梓區壽民路雨水下水道工程	29,810,000		110.04.30		0	0	設計中
271.	高雄市	高雄市烏松區美山路側溝排水改善工程	18,330,000						核定中
272.	嘉義縣	嘉義縣民雄鄉金興抽水站新		107.12.20	109.12.31		51.50	53.01	施工中

項次	縣市別	工程名稱	中央補助經費	開工日期	預定完工日期	實際完工日期	工程進度%		執行情形說明
							預定	實際	
		建及滯洪池工程	115,530,000						
273.	嘉義縣	嘉義縣布袋鎮P2抽水站新建工程	159,950,000	108.09.24	110.12.31		3.82	5.07	施工中
274.	嘉義縣	嘉義縣布袋鎮B幹線雨水下水道改善工程(一)	12,000,000	108.02.27	109.12.31		58	78	施工中
275.	嘉義縣	嘉義縣布袋鎮A幹線排水改善工程	4,527,000	108.09.09	109.06.30		0	0	停工中
276.	嘉義縣	嘉義縣新港鄉新港公園抽水站新建工程	108,000,000		110.12.31		0	0	設計中
277.	嘉義縣	嘉義縣布袋鎮海埔新生地公園旁抽水站新建工程	108,000,000		110.12.31		0	0	發包作業
278.	嘉義縣	嘉義縣布袋鎮F幹線雨水下水道改善工程(一)	10,350,000		110.12.31		0	0	發包作業
279.	嘉義縣	嘉義縣民雄頭橋地區都市計畫特II道路及13-2號道路雨水下水道工程	67,060,000		110.12.31		0	0	設計中
280.	嘉義縣	嘉義縣鹿草鄉都市計畫編號3-3號計畫道路新闢工程	14,370,000	107.12.24	109.06.30		82.00	82.00	施工中
281.	嘉義縣	嘉義縣朴子市東竹園排水A幹線雨水下水道工程	12,110,000						核定中
282.	嘉義縣	嘉義縣鹿草鄉7-0號道路雨水下水道增設工程	4,430,000						核定中
283.	嘉義縣	嘉義縣雨水下水道設施普查及空間資料庫建置(第一標)-第二部分「雨水下水道擴充調查作業」	1,287,000						核定中
284.	嘉義縣	嘉義縣梅山鄉雨水下水道檢討規劃	3,780,000						核定中
285.	嘉義市	嘉義市新民路分流箱涵工程	17,000,000	107.08.16	109.02.19	109.02.19	100	100.00	已完工
286.	嘉義市	嘉義市世賢路(新民路-民生南路)分流箱涵工程	20,100,000		109.12.30		0	0	發包作業
287.	嘉義市	嘉義市民生南路(世賢路-道將圳)分流箱涵工程	13,441,000		110.01.30		0	0	發包作業
288.	嘉義市	嘉義市雨水下水道系統檢討規劃	34,320,000		111.01.30		0	0	已發包
289.	屏東縣	屏東縣屏東市萬年溪(廣東橋至迎春橋段)雨水下水道工程	39,100,000	107.06.20	108.06.30	108.06.13	100	100	已完工
290.	屏東縣	屏東縣高樹鄉C幹線雨水下		108.05.15	109.12.31		3	4	施工中

項次	縣市別	工程名稱	中央補助經費	開工日期	預定完工日期	實際完工日期	工程進度%		執行情形說明
							預定	實際	
		水道興建工程	17,000,000						
291.	屏東縣	屏東縣屏東市 A-A1 幹線雨水下水道工程	26,000,000		110.06.30		0	0	設計中
292.	屏東縣	屏東縣生態節能示範綠建築統包工程：雨水貯集滯洪設施及透水鋪面補助計畫	3,000,000	108.10.27	109.09.02		44	44	施工中
293.	金門縣	金門縣金城鎮雨水下水道系統 A 幹線暨 C2~A7 幹線排水改善工程	12,162,000	107.12.27	109.04.16		66.3	70.7	管線遷移
294.	澎湖縣	澎湖縣馬公市鎖港 2F 幹線排水分流工程	5,000,000	(107.11.07)	108.10.07	108.10.07	100	100	施工中
295.	臺東縣	臺東縣臺東市雨水下水道系統(I21)~(I19)幹線雨水下水道工程	6,500,000	107.11.20	108.01.25	108.02.21	100	100	已完工
296.	臺東縣	臺東縣臺東市中興路 2 段 366 巷雨水下水道工程	5,200,000	107.11.09	109.04.30		99	99	施工中
297.	臺東縣	臺東縣關山鎮中華路雨水下水道連通管線工程	4,000,000	107.10.12	108.02.01	108.02.01	100	100	已完工
298.	臺東縣	臺東縣臺東市雨水下水道系統(JA11~JA7)幹線改善管線工程	11,000,000	108.02.23	108.12.20	108.12.15	100	100	已完工
299.	臺東縣	台東縣臺東市卑南地區(B1)~(B3)幹線雨水下水道改善工程	32,000,000	107.12.10	109.06.30		80	82	變更設計